



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1-2)  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร**

.....

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เขตตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในเขตตำบลวังชะพลู	1,000,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในเขต ตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต ตำบลวังชะพลู	1,000,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
3	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในเขตตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ถนนลาดยางภายในเขตตำบล วังชะพลู	1,000,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการห้องพยาบาล เพื่อสุขภาพ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้อง พยาบาลเพื่อสุขภาพ	40,000	ต.ค.-ธ.ค. 68			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
2	โครงการฝึกอบรม บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร ทางการศึกษาของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีข้อตกลง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
3	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน	5,000	ก.พ.-มี.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
4	โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
6	โครงการหนุนน้อยสู่โลกกว้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หนุนน้อยสู่โลกกว้าง	10,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
7	โครงการวันเด็ก (สำหรับเด็ก ปฐมวัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ วันเด็ก (สำหรับเด็กปฐมวัย)	15,000	ม.ค. 2569			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
8	โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์เด็กปลอดภัย	10,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
9	โครงการกายบริหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ กายบริหาร	5,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
10	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	5,000	25 มี.ค. 2569	✓				5,000	กองการศึกษา	
11	โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ นักวิทยาศาสตร์น้อย	5,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
12	โครงการอาหาร กลางวัน	จ่ายเป็นค่าอาหารอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลวังชะพลู	260,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
13	โครงการอบรมการปฏิบัติ ธรรมเข้มตามวิถีพุทธเพื่อ สุขภาพกายและจิต	จ่ายเป็นค่าการดำเนินงานตาม โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเข้ม ตามวิถีพุทธเพื่อสุขภาพกายและจิต	120,000	มี.ค.-เม.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
14	โครงการถวายเทียน จำนำพรรษา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา นำถวาย วัดสำนักสงฆ์ต่าง ๆ ในเขตตำบล	100,000	ก.ค. 2569			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
15	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันสำคัญทางศาสนา	5,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
16	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ	100,000	ส.ค. 2569			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
17	โครงการพิธีไหว้ครู	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการพิธีไหว้ครู	30,000	มี.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
18	งานประเพณีสงกรานต์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ตามโครงการประเพณีสงกรานต์	250,000	11 เม.ย. 2569	✓				250,000	กองการศึกษา	
19	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร	100,000	ก.ค. 2569			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
20	โครงการศาสนาธรรมสถาน สัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศาสนาธรรมสามสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	50,000	ส.ค.-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
21	โครงการจัดบริการ สาธารณสุขรับ-ส่งเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการการ จัดบริการสาธารณสุขรับ-ส่งเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังชะพลู	500,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู	300,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
23	โครงการก่อสร้างซุ้มพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังชะพลู	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มพระศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	70,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
24	โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	20,000	มี.ค.-เม.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
25	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลวังชะพลู	1,700,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
26	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,200,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
27	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	50,000	ส.ค.-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
28	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และออฟไลน์	เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือออฟไลน์ รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง	10,000	ธ.ค.68-ก.พ.69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
29	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังชะพลู	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน ศพด.วังชะพลูเช่น โรคมือ เท้า ปาก, โรคโควิด (Covid 19), ไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากอาหาร เป็นต้น	50,000	ต.ค.68-ก.พ.69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
30	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น	50,000	พ.ค. 2569			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
31	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	150,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังชะพลู	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	30,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังชะพลู	15,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังชะพลู	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังชะพลู	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู	15,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
36	โครงการอุดหนุน งบประมาณอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ใน ตำบลวังชะพลู	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน กลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 ในเขตตำบล วังชะพลู	3,500,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
37	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ตามโครงการกีฬาเด็กและเยาวชน ภายในเขตตำบลวังชะพลู	100,000	พ.ค.-มิ.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
38	โครงการค่ายผู้นำเด็กและ เยาวชน องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมโครงการ ค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน องค์การ บริหารส่วนตำบลวังชะพลู	60,000	ส.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
39	โครงการค่ายประชาธิปไตย สำหรับเยาวชน	จัดอบรมเด็กและเยาวชนตำบล วังชะพลูเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน ตำบลวังชะพลู	30,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลวังชะพลู	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลวังชะพลู	50,000	ม.ค.-มี.ค.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	จ่ายเป็นเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนตำบลวังชะพลู หมู่ละ 100,000 บาท จำนวน 20 หมู่	2,000,000	เม.ย.-พ.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
3	โครงการบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินตำบลวังชะพลู	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินตำบลวังชะพลู	100,000	เม.ย.-พ.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผักอบรม เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	50,000	เม.ย.-ส.ค.69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)	5,000	ม.ค.-ก.พ. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,000	5-31 มี.ค. 69	✓				ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด	
3	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	100,000	ส.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	150,000	25 มี.ค. 2569	✓				150,000	สำนักปลัด	
2	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร	10,000	มี.ย.-ก.ค. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่หมู่บ้านในเขตตำบลวังชะพลู จำนวน 20 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท	400,000	เม.ย.-พ.ค. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขต อบต.วังชะพลู	1.เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคโควิด (Covid 19), โรคไข้หวัดนก และโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากอาหาร เป็นต้น 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 3.ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค	100,000	ม.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการฝึกอาสา บริหารท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม โครงการอาสาบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง	20,000	ม.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดตั้งสถานที่ กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะพลู	เพื่อมีสถานที่รองรับประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลวังชะพลู ที่มีเหตุ อันสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COMD-19) ที่ต้องเข้า สถานที่สำหรับแยกกัก หรือ กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COMID-19) เพื่อ เฝ้าสังเกตอาการตามมาตรการ ของจังหวัดกำแพงเพชร	200,000	ม.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	การบริหารจัดการขยะและ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	50,000	30 มี.ค. 2569	✓				19,450	สำนักปลัด	
2	โครงการ "ขยะแลกภาษี อบต.วังชะพลู	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน และเพิ่มประสิทธิ ภาในการจัดเก็บภาษีของ อบต.วังชะพลู	15,000	มี.ค.-เม.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 (2) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการรกรักษา รักรักษา รักษา แผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรกรักษา รักรักษา รักษาแผ่นดิน	5,000	เม.ย.-พ.ค. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการนิเทศตรวจสอบ คุณภาพน้ำและการจัดการ ประปาหมู่บ้าน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การนิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำและ การจัดการประปาหมู่บ้านในเขต ตำบลวังชะพลู	20,000	พ.ค.-มิ.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี การ คัดลอกโฉนดที่ดินและการออก สำรวจภาคสนาม	120,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองคลัง	
3	การรับรองและพิธีการ	จ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ต้อนรับคณะบุคคล ค่าจัดเลี้ยง รับรอง จ้างเหมาลงทะเบียน โฆษณา ดูงาน การประชุม สภา เป็นต้น	400,000	ต.ค.68-ก.ย. 69		✓			อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง/ กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการอบรมกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	20,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
5	โครงการ 5 ส	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 5 ส	5,000	12 ก.พ. 69	✓				ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด	
6	โครงการรับชำระภาษี เคลื่อนที่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่ มอบสิ่งจูงใจแก่ ผู้เสียภาษี	2,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองคลัง	
7	โครงการฝึกอบรมของ บุคลากรท้องถิ่น	จัดส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการ อบรม - ตามโครงการบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมสถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและตาม โครงการความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	200,000	ต.ค.68-ก.ย. 69		✓			อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง/ กองการศึกษา	
8	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติราชการ สมาชิกสภา ผู้บริหารผู้ช่วย ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ ราชการสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้ช่วย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	450,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
9	โครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ การจัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อการ จัดงานรัฐพิธี	30,000	ม.ค.-ก.พ. 69	✓				30,000	สำนักปลัด	
10	โครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อการ จัดงานประเพณีท้องถิ่น	30,000	ม.ค.-ก.พ. 69	✓				30,000	สำนักปลัด	
11	โครงการประสานและ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการ ประสานและสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาเสพติด (อุดหนุน ศป.ปส.อ.ชาณุวรลักษณ์บุรี)	60,000	ม.ค.-ก.พ. 69	✓				60,000	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
12	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอ ชาวนา ในการจัดโครงการขอรับเงิน อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภออำเภอชาวนา จ.กำแพงเพชร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566-2570	20,000	ม.ค.-ก.พ. 69	✓				20,000	สำนักปลัด	
13	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอ ชาวนาในการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	25,000	ธ.ค 68 – ม.ค. 68	✓				25,000	สำนักปลัด	
14	โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานของ อบต.วังชะพลู	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำหนังสือ แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การ ดำเนินงานของ อบต.วังชะพลู	20,000	ส.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
15	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู	เพื่อเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ให้ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพต่อการให้บริการสา ธารณต่อประชาชน	20,000	ส.ค.-ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
16	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความ ปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐาน ความแตกต่างทางความคิดของคน ในสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติ	10,000	ก.ค.-ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย	30,000	พ.ค.-มิ.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยร่วมบูรณาการตามโครงการระหว่างอบต.วังชะพลู กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30,000	ก.ค. - ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	50,000	ก.ค. - ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)	1.ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู 2.ประชาชนที่เดินทางผ่านร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์	10,000	10-16 เม.ย. 69	✓				10,000	สำนักปลัด	
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่)	1.ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู 2. ประชาชนที่เดินทางผ่านร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่	10,000	30 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 68	✓				10,000	สำนักปลัด	
6	ติดตั้งกระจกส่องทางแยก (กระจกโค้ง) ภายในตำบลวังชะพลู	เพื่อติดตั้งกระจกส่องทางแยก (กระจกโค้ง) บริเวณทางโค้งภายในเขตตำบลวังชะพลู	50,000	ก.ค. - ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการปฏิบัติงานชุด ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่เขต องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะพลู และพื้นที่ใกล้เคียงที่ สามารถปฏิบัติงานได้ ได้รับการ ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่ง ต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลที่ใกล้ ที่สุด โดยมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน	20,000	ก.ค. - ส.ค. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

โครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	จากบริเวณบ้านนายจันทร์แรม กันต์นิกุล ถึงบริเวณกลุ่มบ้านเนินโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร (โดยดำเนินการโครงการฯ ปีละ 200 เมตร)	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	บริเวณแยกฝ้ายกักเก็บน้ำ ถึงบริเวณบ้านนายทองหล่อ รอดศรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
3	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3	เสริมผิวจราจรลูกรัง เรียบคลองจอบแ่ง ถึงเขตติดต่อก หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลิง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	540,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
4	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4	จากแก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม ถึงนายอนเนก สมุห์แจ้ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร	250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
5	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4	ทางไปฝายน้ำล้น จากบ้านนายเจิม หอมกิจ ถึงอ่างเก็บน้ำ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร	175,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	ก่อสร้างผิวทางจราจร ลูกรัง หมู่ที่ 5	จากบริเวณบ้านนางจำเนียร พูน เพิ่ม ถึงฝายประชาอาสา ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 100x100 จำนวน 3 จุด	600,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	สายหนองม่วงบริเวณบ้านนาย ทองย่อน พนมวาส ถึงบริเวณ บ้านนายประภาส พูลจันทร์ ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร (โดยดำเนินการโครงการฯ ปีละ 250 เมตร)	625,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
8	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7	บริเวณบ้านนายเฉลย แก้วการ ไถ ถึงบ้านนายสุทิน บรรจงปั้น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	300,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
9	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8	สายหลังบ้าน นางเข้า นิลสนธิ ถึงทางแยกบ้านนางแพง ราชสิทธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร	550,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	บริเวณบ้านนายชูชาติ ต่ายตลับ ถึงบ้านนายอุดม สันหลง ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร (โดยดำเนินการโครงการฯ ปีละ 200 เมตร)	500,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
11	ก่อสร้างผิวทางจราจร ลูกรัง หมู่ที่ 11	จากบริเวณบ้านนายบรรลือ ศักดิ์ คูหาทอง ถึงบ้านนาย สมชาย นอห้วยแก้ว ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร	384,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	จากบริเวณบ้านนางสม ริดถึง บ้านนายบุญส่ง นิลสนธิ ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร (โดยดำเนินการโครงการฯ ปีละ 150 เมตร)	375,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	บริเวณสามแยก ไร่นายสายชล โพธิ์เลี้ยง ถึงบริเวณบ้านนาย สมชาย โพธิ์เลี้ยง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร (โดยดำเนินการ โครงการฯ ปีละ 200 เมตร)	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
14	ก่อสร้างผิวทางจราจร ลูกรัง หมู่ที่ 14	สายบ้านนายบุญส่งใหม่วงศ์ ถึง ไร่นางน้ำฝาย ปัฐพิย์ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	720,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	จากบ้านนายพี นครสวรรค์ ถึง บ้านนายแวน สัตบุตร์ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร	200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	บริเวณวัดหนองนางยง ถึงทางแยก หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำซิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร (โดยดำเนินการโครงการฯ ปีละ 200 เมตร)	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	จากบริเวณบ้านนายคำนึ่ง ประหารา ถึง บริเวณบ้านนายบุญรวม ศรีตะลา ขนาดผิวจราจร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร (โดยดำเนินการโครงการฯ ปีละ 150 เมตร)	375,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
18	ก่อสร้างผิวทางจราจรลูกรัง หมู่ที่ 17	จากบ้านนายแดง สายแหว ถึง ไร่ นางยุพา เงินทองงค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
19	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 18	จากบริเวณบ้านนายเจริญ คงเมือง ถึงบ้านนายแดง เกตุเทียน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร	550,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
20	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 18	จากบริเวณบ้านนายบุญเชิด ยุกตะเวทย์ ถึงไร่ นายอุดม ออมสิน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร	300,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
21	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 18	จากบริเวณบ้านนายประเมิน ภาศรี ถึงไร่นางนงนุช ศรีศักดิ์ ดา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร	250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
22	เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 18	จากสามแยกบ้านหนองนาถึงไร่ นายแฉล้ม ผล ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500. เมตร	450,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
23	ก่อสร้างหอนาฬิกา (วงเวียน) หมู่ ที่ 6	บริเวณสามแยกบ้านไร่ หมู่ที่ 6	350,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
24	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 15	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์	200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
25	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10	จากบริเวณบ้านนายแดง ใจแสน ถึง บริเวณบ้านนายสมฤทธิ์ กันมาลัย ระยะทาง 300 เมตร	200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
26	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10	จากบริเวณบ้านนางแสงจันทร์ แก้ว มนตรีถึงบริเวณนางหญิง สาม งามเอี่ยมระยะทาง 800 เมตร	200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
27	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 15	บริเวณบ้านนางสุนันท์ วรรณ ถึง บริเวณบ้านนายประพันธ์ อินทร์ พรม ระยะทาง700 เมตร	200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
28	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ 17	จากบริเวณบ้านนายบุญมี สุขแก้ว ถึงบริเวณไร่นายนคร แปะชน ระยะทาง 1,000 เมตร	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์) หมู่ ที่ 5	บริเวณประปาหมู่บ้าน	100,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	ติดตั้งไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 13	ติดตั้งไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) ภายใน หมู่บ้าน	100,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
3	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 15	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะใน หมู่บ้าน	200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
4	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 19	บริเวณประปาหมู่บ้าน	100,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(3) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่ดิน น.ส.สรณัญญา อันมัน (ไฉนด)	350,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	เจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ 7	บริเวณโรงเรียนบ้านวังตาช่วย	350,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8	บริเวณไร่นายคำ อิตถิ ขนาด 3.00 เมตร X 3.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง	350,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
4	เรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 10	บริเวณนายนายน รพีจิตร ถึงนา นายกิตติ พิธิ์	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
5	เรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 10	บริเวณถนนข้างบ้านนายเสถียร สุวรรณ	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
6	ก่อสร้างฝาย มข. หมู่ที่ 12	บริเวณบ้านนางปราณี เกตุสิงห์	750,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 14	บริเวณไร่ นายสมเกียรติ บุญช่วย กว้าง 20.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมหุซ้าง	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 17	บริเวณไร่ นายทอง ทุมหวัน กว้าง 20.00 เมตร สูง 3.20 เมตร พร้อม หุซ้าง	400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
9	ขยายฝายน้ำล้นและสร้าง สะพานข้ามฝาย หมู่ที่ 16	บริเวณฝายไร่นาสวนผสม	250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ(มีฝาบปิดจาก บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ถึงบริเวณบ้านนายทวี โนนพิทักษ์	150,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (มีฝาบปิดจาก บ้านนางบุญหิน สุขแก้ว ถึงบริเวณ ท่อนายหมอน อุเคน ระยะทาง 1,600 เมตร และวางท่อ 60 X 100 จุดละ 5 ท่อน จำนวน 7๗ จุด	250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ(มีฝาบปิดจาก บริเวณบ้านนางบุญมา สุขแก้ว ถึง สระกรมพัฒนาที่ดิน ระยะทาง 350 เมตร	100,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
13	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 17	บริเวณนายนายสุราช ไซเสนา ชนิด 3 ช่องทาง กว้าง 2.50เมตร สูง 2.50เมตร ยาว 5.00 เมตร	350,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
14	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 19	จากบ้านนายประสิทธิ์ สุขแจ่ม จันทร์ ถึงบ้านนายสุพริต มั่นเขตวิทย์ ระยะทาง 1,000 เมตร	250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองช่าง	
15	เจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ 20	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณ ไร่นางสมพร พ่วงข้า	350,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	ติดตั้งกระจกส่องทางแยก หมู่ ที่ 5	บริเวณแยกวังน้ำซึ่ม	50,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 19	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน 1. บริเวณบ้านนายวิรัตน์ ภูประเสริ 2. บริเวณสามแยกไปห้วยแก้ว 3. บริเวณคั่นคลองแง 4. บริเวณหน้าบ้านนายสุพริต มั่น เขตวิทย์ 5. บริเวณหน้าบ้านนางงิ้ว สุขรวย 6. ทางแยกหน้าบ้านนายเทียบ กรรมวิงษ์ 4. บริเวณหน้าบ้านนางสมจิตร พุ่ม ทอง 8. บริเวณบ้านนายละเอียด ภูกัน แก้ว9๔.บริเวณทางแยกไร่นางสว่าง เขตกัน	250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กองช่าง	

**โครงการพัฒนา**  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	จากบ้านนายวิเชียร สังกัด ถึงบ้านนายเหลืองน้อยเอี่ยม ผิวจรรยา กว้าง 500 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมวางท่อ 100x100 จำนวน 18 ท่อน ชนิด 2 ช่องทาง	4,000,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	จากข้างอาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 ถึงบ้านนางประนอม นิลสนธิ เขตติดต่อ หมู่ที่ 4 บ้านชายงาม ผิวจรรยา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 5 จุด	7,500,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	จากข้างอาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 ถึงบ้านนายสนั่น กลิ่นสังข์ ผิวจรรยา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร	3,500,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14	สาย กพ. 69-011 บ้านหนองชุมแสง บ้านคลองกระธาตุ ผิวจรรยา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร	11,000,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
5	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15	จากบ้านนายเอี่ยม ปาละศรี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 9 บ้านโป่งตู๊ ผิวจรรยาจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	5,250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15	จากบ้านนางชมัด เมืองสวรรค์ ถึงทางแยกหมู่ที่ 4 บ้านโป่งตู๊ ผิวจรรยาจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	5,250,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 18	จากบ้านนายวิเชียร สังสุด ถึงบ้านนายเหลืองน้อยเอี่ยม ผิวจรรยาจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร พร้อมวางท่อ 100 x 100 จำนวน ๑8 ท่อน ชนิด 2 ช่องทาง	5,600,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	กพ.ถ ๖๙-69-015 คอกวัว ผิวจรรยาจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	4,200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
9	สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	สายหมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลวังชะพลูเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสลกบาตร ผิวจรรยาจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร	4,400,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังชะพลู เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อ อำเภอลำดวน รัชบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาจรไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร	6,200,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
11	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 ตำบลวังชะพลู เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังหามแห อำเภอลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	5,300,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังชะพลู เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	7,000,000	ธ.ค. 68- ก.ย. 69			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	