

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง สนามกีฬาอนุเคราะห์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ก่อสร้างสนามกีฬาอนุเคราะห์	200,000	ต.ค.67-ก.พ.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
2	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง อาคารสำนักงานและห้องประชุม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร สำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู	1,000,000	ต.ค.67-ก.พ.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง ปริมาณงาน โดยก่อสร้างหอ กระจายข่าวใหม่ ขนาดกว้าง 10.00 x 10.00 เมตร สูง 15.00 เมตร และติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อม อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและ ปริมาณงานที่ อบต. วังชะพลู กำหนด)	220,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	บริเวณบ้านนายสราวุธ ช้างแก้ว ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.วังชะพลูกำหนด)	156,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	บริเวณบ้านนางนิลรัตน์ สิงหา ถึงบ้าน นายสุทิน สุขเปี่ยม ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.วังชะพลูกำหนด)	451,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	บริเวณจากบ้านนายพี นครสวรรค์ ถึงบ้าน นายแวน สัตบุตร์ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.วังชะพลูกำหนด)	289,000	พ.ค.-ส.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	บริเวณบ้านนายสนาม รอดพรหม ถึงไร่นายสมศักดิ์ มีวัดนะ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลูกำหนด)	758,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	บริเวณบ้านนายบุญ ชื่นขาว ถึง บ้านนายสมวย การักดี ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.วังชะพลู กำหนด)	107,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	บริเวณบ้านนายรังสรรค์ สุภาพ ถึง บริเวณสามแยกบ้านนายโย (บริเวณไร่) ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 10 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.วังชะพลูกำหนด)	495,000	พ.ค.-ส.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง จราจรลูกรัง หมู่ที่ 5	สายสามแยกที่นายบำรุง งามอ่อน ถึงที่ นายสมพาน พวงพี ปริมาณ งาน โดยทำการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+950 ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 570.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 7 ท่อนวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จำนวน 29 ท่อน วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 16 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.)	739,000	พ.ย.67-ม.ค.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง จราจรลูกรัง หมู่ที่ 6	บริเวณข้าง ศพต.(หลังใหม่) ถึงที่ดิน นายจำนงค์ ศรีวิริยะเขต ปริมาณ งาน โดยทำการก่อสร้างถนนผิวทาง จราจรลูกรัง จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+290 ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 232.00 ลูกบาศก์ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.)	171,000	ก.พ.-เม.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1	บริเวณนานางบุญยืน พุทธิมา ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ Single Box ขนาด 2.40 เมตร x 1.60 เมตร ความยาว 6 เมตร ทำมุม 0 องศา กับ แนวตั้งฉากแนวถนน พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อบท.)	176,000	พ.ย.67-ม.ค.68	✓				166,000	กองช่าง	
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 6 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่ อบต. วังชะพลู กำหนด)	115,000	พ.ย.67-ม.ค.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. วังชะพลู กำหนด)	192,000	พ.ย.67-ม.ค.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 11	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. วังชะพลู กำหนด)	192,000	พ.ย.67-ม.ค.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 14	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.วังชะพลู กำหนด)	192,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
15	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 17	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 6 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.วังชะพลู กำหนด)	115,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
16	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 2	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 20 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.วังชะพลู กำหนด)	183,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
17	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 20	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.วังชะพลู กำหนด)	192,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
18	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 6	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. วังชะพลู กำหนด)	258,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
19	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 9	ปริมาณงาน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 25 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. วังชะพลู กำหนด)	480,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านสองหนอง ปริมาณงาน ปรับปรุงรื้อเสาหอกระจายข่าวเดิม และติดตั้งหอกระจายข่าวใหม่ ก่อสร้างฐานรับหอกระจายข่าวใหม่ ขนาดกว้าง 10.00 x 10.00 เมตร และติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	206,000	ก.พ.-เม.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8	บริเวณบ้านนางคำ พันธุ์ชา ถึงบ้าน นายเอ ปริมาณงาน โดยวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 115 ท่อน พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปขนาด 1.20 x 1.20 x 1.30 เมตร จำนวน 7 บ่อ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม แบบและปริมาณที่ อบต. วังชะพลู กำหนด	346,000	พ.ย.67-ม.ค.68	✓				346,000	กองช่าง	
22	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3	บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุขโต ถึง ถนนห้วยแก้ว ปริมาณงาน โดยทำ การปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้ว ลงลูกรังเสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+620 ความกว้าง 3.50 เมตรระยะทาง 620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 434.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อบท.)	206,000	พ.ย.67-ม.ค.68	✓				206,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
23	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1	บริเวณนายนายปรี กำนันท์ ถึงนา นางทองคำ ปริมล ปริมาณงาน โดย ทำการปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม แล้วลงลูกรังเสริมผิวจราจร จาก ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000 ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 800.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.)	380,000	ก.พ.-เม.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
24	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1	สายนายนายเสงี่ยม คำผ่อง ถึง บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ 18 ตำบลบ่อ ถ้ำ ปริมาณงาน โดยทำการปรับ เกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วลงลูกรัง เสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+800 ความ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 640.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อบท.)	304,000	ก.พ.-เม.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
25	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15	สายบ้านนางสง อ่วมน้อย ถึงบ้าน นายประสาธ ปริมาณงาน โดยทำ การปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้ว ลงลูกรังเสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+950 ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 760.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อบท.)	361,000	ก.พ.-เม.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
26	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15	สายจากวัดหนองนาเยง ถึงทาง แยก ปริมาณงาน โดยทำการปรับ เกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วลงลูกรัง เสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+150 ความ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 862.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อบท.)	413,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
27	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ ที่ 3	บริเวณที่ดินนางสมฤดี จันนิยม ถึง บ้านนายประสาธ มาเจริญ ปริมาณ งาน โดยทำการปรับเกลี่ยแต่งคัน ทางเดิมแล้วลงลูกรังเสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+420 ความกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.)	133,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	
28	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4	สายแก้มลิง หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนาย อเนก สมุห์แจ้ง ปริมาณงาน โดยทำ การปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้ว ลงลูกรังเสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+000 ความกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 700.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับ อบท.)	332,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
29	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8	สายบ้านนายจำเนียร บุนเร่ เชื่อม หมู่ที่ 17 บ้านแสงธรรม ปริมาณ งาน โดยทำการปรับเกลี่ยแต่งคัน ทางเดิมแล้วลงลูกรังเสริมผิวจราจร จากช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต.)	487,000	พ.ค.-ก.ค. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ในการจัดหา ของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	100,000	ม.ค. 68	✓				88,135	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู จัดสรรให้เด็ก ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ข้อมูลจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามจำนวนในระบบ LEC (เด็กอายุ 2 ขวบ ซึ่งจะครบ 3 ขวบในปี 2568) จำนวน 35 คน และสามารถ ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเด็กตาม การเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเพิ่ม หรือลดระหว่างปี อัตราคนละ 464 บาท ต่อคนต่อปี	16,240	ม.ค.-เม.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การ บริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ ดำเนินการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู จัดสรรให้เด็ก ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ข้อมูลจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามจำนวนในระบบ LEC (เด็กอายุ 2 ขวบ ซึ่งจะครบ 3 ขวบในปี 2568) จำนวน 35 คน และสามารถ ปรับเปลี่ยนจำนวนเด็กตามการ เปลี่ยนแปลง กรณีมีการเพิ่มหรือลด ระหว่างปีอัตราคนละ 325 บาท ต่อ คนต่อปี	11,375	พ.ค. -ก.ย. 68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จัดสรรให้เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามจำนวนในระบบ LEC จำนวน 44 คน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเด็กตามการเปลี่ยนแปลง กรณีการเพิ่มหรือลดระหว่างปี อัตราคนละ 1,836 บาท ต่อคนต่อปี	80,784	พ.ย.67-มี.ค.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จัดสรรให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามจำนวนในระบบ LEC (เด็กอายุ 2 ขวบ ซึ่งจะครบ 3 ขวบในปี 2568) จำนวน 35 คน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเด็กตามการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเพิ่มหรือลดระหว่างปี อัตราคนละ 290 บาท ต่อคนต่อปี	10,350	พ.ค.-ก.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงสร้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จัดสรรให้เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามจำนวนในระบบ LEC (เด็กอายุ 2 ขวบ ซึ่งจะครบ 3 ขวบในปี 2568) จำนวน 35 คน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเด็กตามการเปลี่ยนแปลงกรณีมีการเพิ่มหรือลดระหว่างปี อัตราคนละ 200 บาทคนต่อปี	7,000	พ.ค.-ก.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จำนวน 245 วัน อัตราเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามจำนวนในระบบ LEC จำนวน 44 คน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเด็กตามการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเพิ่มหรือ ลดระหว่างปี อัตราคนละ 27 บาท ต่อคนต่อวัน	291,060	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			150,930	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
8	โครงการอุดหนุนงบประมาณ อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน สังกัด จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ใน เขตตำบลวังชะพลู	เพื่ออุดหนุนตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลวังชะพลู ชั้นเด็กอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตาม จำนวนในระบบ DMC จำนวน 7 โรงเรียน จำนวนเด็กนักเรียน 633 คน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน เด็กตามการเปลี่ยนแปลง กรณีมี การเพิ่มหรือลดระหว่างปี จำนวน 200 วัน ในอัตราตามจำนวนเด็ก ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	3,112,000	พ.ย.67-ก.ย.68		✓			1,809,626	กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการค่ายประชาธิปไตย สำหรับเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการเข้าค่าย ประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	20,000	ส.ค.-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดบริการสาธารณะรถ รับ-ส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.วังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการจัดบริการ สาธารณะรถ รับ-ส่ง เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชะพลู เป็นค่าจ้าง เหมาถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล วังชะพลู	400,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			28,470	กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สามัคคีบ้าน วัด โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สามัคคีบ้าน วัด โรงเรียน หรือการดำเนินการตาม แนวทาง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายทางพิธีศาสนา ค่าจ้าง เหมาะสมที่ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่า หรือค่า บริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน ฯลฯ เป็นต้น	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลวังชะพลูประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	200,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	✓				200,000	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ เช่น การแข่งขันระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด ฯลฯ	50,000	มี.ค.-ส.ค.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัล ค่าจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัด งาน	150,000	เม.ย.68		✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	
2	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการถวายเทียน จำนำพรรษา เช่น จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	40,000	มิ.ย.-ก.ค.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพใน ตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพใน ตำบลวังชะพลู เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม เช่น ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอ หารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่ พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	30,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอ หารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่ พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	30,000	เม.ย.-ส.ค.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(1) แผนงาน การเกษตร งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการรกรักน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรกรักน้ำ รักษา รักษา เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	5,000	พ.ค.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมการเสริมสร้าง คุณธรรมและความเข้มแข็งใน องค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
2	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติราชการ สมาชิกสภา ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ จัดเวทีประชาคมเพื่อการ มีส่วนร่วมของประชาชน	15,000	พ.ย.67-ม.ค.68	✓				1,390	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	40,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	ธ.ค.67-เม.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	380,000	เม.ย.-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
4	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
5	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	10,000	มี.ค.-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนให้แก่ หมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 17 บ้านแสงธรรม	20,000	เม.ย.-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	โครงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ พิการ	30,000	พ.ย.67-ม.ค.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
3	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	30,000	ม.ค.-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะและ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการ ฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่ พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	50,000	ม.ค.-มี.ค. 68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ของ อบต.วังชะพลูในการ จัดทำฐานข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้มี ความสมบูรณ์และนำไปใช้ ประโยชน์ในการจัดเก็บ ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองคลัง) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองคลัง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมซักซ้อมทบทวน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมซักซ้อมทบทวนแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	ม.ค.-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย ให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน อปพร. อาสาสมัครภัยพิบัติ อสม. ฯลฯ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	